

	Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland		Lage Höhe: 30,00m UTM-Zone: 33U Ostwert: 325706 Nordwert: 5926382			
	Pumpprotokoll Auftraggeber Stadtwerk GmbH Auftragnehmer Brunnenbau Havelquell GmbH					
Baustellennummer			Bezeichnung der Bohrung	Brunnen #1		
Leistungszeitraum	12.06.2026 - 15.06.2026					
Art: Entsandung/Entschlammung Mess-Intervall: 15 min Bezeichnung der Bohrung: Pumpversuch #1						
Datum & Uhrzeit		Sand	Schlamm	Pumpmenge	Entsandung	Entschlammung
	[sec]	[cm³/10l]	[cm³/10l]	[l/sec]	[l]	[l]
10.07.26, 12:30	0	0,0	0,0	46,00	0,00	0,00
10.07.26, 12:45	900	8,0	550,0	46,00	16,56	1.138,50
10.07.26, 13:00	900	6,5	470,0	46,00	30,02	2.111,40
10.07.26, 13:15	900	5,0	350,0	46,00	23,80	1.697,40
10.07.26, 13:30	900	3,5	200,0	46,00	17,60	1.138,50
10.07.26, 13:45	900	2,5	120,0	46,00	12,42	662,40
10.07.26, 14:00	900	1,8	60,0	46,00	8,90	372,60
10.07.26, 14:15	900	1,3	10,0	46,00	6,42	144,90
10.07.26, 14:30	900	1,0	0,0	46,00	4,76	20,70
10.07.26, 14:45	900	0,6	0,0	46,00	3,31	0,00
10.07.26, 15:00	900	0,4	0,0	46,00	2,07	0,00
10.07.26, 15:15	900	0,2	0,0	46,00	1,24	0,00
10.07.26, 15:30	900	0,2	0,0	46,00	0,83	0,00
	10800			Summe	127,93	7.286,40
Gesamtdauer: 3:00:00 Gesamtfördermenge: 496,80 m³ Entsandung: 127,93 l Entschlammung: 7.286,40 l						
Bemerkungen		---				
Techniker		Max Mustermann				
Unterschrift des Technikers		<i>Max Mustermann</i>				



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Pumpdiagramm

Brunnen #1

Lage
Höhe: 30,00m
UTM-Zone: 33U
Ostwert: 325706
Nordwert: 5926382

Art: Entsandung/Entschlammung
Bezeichnung der Bohrung: Pumpversuch #1

Mess-Intervall: 15 min

