

	Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland		Lage Höhe: 30,00m UTM-Zone: 33U Ostwert: 325706 Nordwert: 5926382	
	Pumpprotokoll Auftraggeber Familie Schneider Auftragnehmer Brunnenbau Havelquell GmbH			
Baustellennummer			Bezeichnung der Bohrung	Brunnen #1
Leistungszeitraum	12.06.2026 - 15.06.2026			
Art: Pumpversuch Mess-Intervall: 15 min Bezeichnung der Bohrung: Pumpversuch #1				
Datum & Uhrzeit		Pumpmenge	Grundwasser-Spiegel	
	[sec]	[l/sec]	[m]	
10.07.26, 12:30	0	46,00	3,10	
10.07.26, 12:45	900	46,00	3,15	
10.07.26, 13:00	900	46,00	3,28	
10.07.26, 13:15	900	46,00	3,35	
10.07.26, 13:30	900	45,00	3,42	
10.07.26, 13:45	900	45,00	3,48	
10.07.26, 14:00	900	44,00	3,55	
10.07.26, 14:15	900	44,00	3,61	
10.07.26, 14:30	900	44,00	3,67	
	7200			
Gesamtdauer: 2:00:00 Gesamtfördermenge: 324,00 m3				
Bemerkungen	---			
Techniker	Gerd Faber			
Unterschrift des Technikers	<i>Gerd Faber</i>			



Brunnenbau Havelquell GmbH
Quellweg 4
14938 Märkischheide
Deutschland

Pumpdiagramm

Brunnen #1

Lage
Höhe: 30,00m
UTM-Zone: 33U
Ostwert: 325706
Nordwert: 5926382

Art: Pumpversuch

Mess-Intervall: 15 min

Bezeichnung der Bohrung: Pumpversuch #1

